

ผลการดำเนินการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง
***** รอบการติดตามประเมินผล ครั้งที่แรก *****
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

สรุปข้อมูลการดำเนินการ

รายการประจำปี	โครงการที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน			งบประมาณรายจ่าย		
	ตั้งไว้ (โครงการ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
๒๕๖๕ (ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน)	๘	๕	๖๒.๕๐	๔,๑๗๐,๐๐๐	๒,๓๖๐,๐๐๐	๕๖.๕๙
๒๕๖๖ (กั้นเงินงบประมาณ)	๓๖	๕	๑๓.๘๙	๑๒,๙๖๐,๐๐๐	๓,๒๕๗,๐๐๐	๒๕.๑๓
๒๕๖๗ (งบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน)	๖๗	๓๐	๔๔.๗๘	๑๗,๕๒๗,๒๕๗	๓,๕๓๔,๒๐๔.๒๒	๒๐.๑๖
รวม	๑๑๑	๔๐	๓๖.๐๓	๓๔,๖๕๗,๒๕๗	๙,๑๕๑,๒๐๔.๒๒	๒๖.๔๐

หมายเหตุ : โครงการที่กำหนดระยะเวลาดำเนินการในครั้งปีหลัง

๒.๔ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิตของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไปตามเป้าหมาย (✓)	
๑	โครงการปรับปรุง ตัดแปลง สำนักงาน อบต.กาหลง พร้อม ทาสีอาคาร	ปรับปรุง ตัดแปลงอาคารสำนักงาน พร้อมทาสีอาคารสำนักงาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลงกำหนด	๔๙๕,๐๐๐	อบต.กาหลง	กองช่าง	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖	๒๖ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๗	๔๙๕,๐๐๐	✓	✓	
๒	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงฉุกเฉิน หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง และปรับพื้นที่โดยรอบ บริเวณข้างบ้านนางสุรางค์ องค์เอี่ยม รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลงกำหนด	๑๕๐,๐๐๐	บริเวณข้างบ้านนางสุรางค์ องค์เอี่ยม หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖					อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารจอดรถงานป้องกันฯ อบต.กาหลง	พื้นที่อาคารจอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กาหลง มีความเรียบร้อยแข็งแรง และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย	๔๙๐,๐๐๐	อบต.กาหลง	กองช่าง	พ.ย. ๒๕๖๖ - มี.ค. ๒๕๖๗	๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗	๔๙๐,๐๐๐	✓	✓	
รวม			๑,๑๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	๙๘๕,๐๐๐	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๑	โครงการก่อสร้าง สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒๐ แรงม้า ๓ เฟส ท่อสูบน้ำสแตน เลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว สถานที่ก่อสร้างบริเวณรางระบายน้ำ หลังศาลา ๑๐๐ ปี วัดกาหลง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง กำหนด	๔๘๕,๐๐๐	บริเวณรางระบาย น้ำ หลังศาลา ๑๐๐ ปี วัดกาหลง หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗	๔๗๕,๐๐๐	✓	✓	
๒	โครงการปรับปรุงราง ระบายน้ำ พร้อม ประตูน้ำเครื่องสูบ หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ประตูน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ ภายใน หมู่ที่ ๔ บริเวณชุมชนนางวาง คลอง ด้านหลังวัดนางวาง (หลังบ้านนาย สำอองค์ คงป้อ) รายละเอียดตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลกาหลงกำหนด	๔๕๐,๐๐๐	บริเวณชุมชน นางวาง คลอง ด้านหลังวัดนาง วาง (หลังบ้าน นายสำอองค์ คง ป้อ) หมู่ที่ ๔	กองช่าง	พ.ย. ๒๕๖๖ - ม.ค. ๒๕๖๗	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐	✓	✓	
๓	โครงการปรับปรุงราง ระบายน้ำ พร้อม ประตูน้ำเครื่องสูบ หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ประตูน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ ภายใน หมู่ที่ ๕ บริเวณชุมชนนางวาง คลอง ด้านหลังวัดนางวาง (บริเวณบ้านครู นิต) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง กำหนด	๔๕๐,๐๐๐	บริเวณชุมชน นางวาง คลอง ด้านหลังวัดนาง วาง (บริเวณบ้าน ครูนิต) หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖	๖ พ.ย. ๒๕๖๖ - ๔ ก.พ. ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐	✓	✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๔	เครื่องสูบน้ำ ๘ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง	เครื่องสูบน้ำ ๘ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้ - เป็นท่อสูบน้ำสเตนเลสแท้ขนาด ๘ นิ้ว - มอเตอร์มีกำลังไม่น้อยกว่า ๗.๕ แรงม้า - ตัวเครื่องติดตั้งบนแท่นเหล็กหนา แข็งแรงขับเคลื่อนด้วยระบบมูเลย์ และสายพาน	๗๕๐,๐๐๐	ติดตั้งบริเวณสถานี สูบน้ำในพื้นที่ ตำบลกาหลง	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๗					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕	เครื่องสูบน้ำ ๑๐ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง	เครื่องสูบน้ำ ๑๐ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้ - เป็นท่อสูบน้ำสเตนเลสแท้ขนาด ๑๐ นิ้ว - มอเตอร์มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๐ แรงม้า - ตัวเครื่องติดตั้งบนแท่นเหล็กหนา แข็งแรงขับเคลื่อนด้วยระบบมูเลย์ และสายพาน	๙๐๐,๐๐๐	ติดตั้งบริเวณสถานี สูบน้ำในพื้นที่ ตำบลกาหลง	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๗					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
		รวม	๓,๐๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๓๗๕,๐๐๐	-	-	

๒.๕ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ

๑.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๑	รถบรรทุก ขยะ	รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๑) กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ซีซี ๒) กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า (กำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์) ๓) ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ กิโลกรัม ๔) น้ำหนักรวมน้ำหนักรถบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๘,๕๐๐ กิโลกรัม ๕) ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ๖) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ๗) พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ๘) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดัน สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ๙) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	๒,๓๐๐,๐๐๐	อบต.กาหลง (จัดเก็บขยะ ในพื้นที่ ต.กาหลง)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	พ.ย. ๒๕๖๖ - เม.ย. ๒๕๖๗	๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗	๒,๑๙๗,๐๐๐	✓	✓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ในขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ พิจารณา อุทธรณ์
		รวม	๒,๓๐๐,๐๐๐	-				๒,๑๙๗,๐๐๐			

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง
กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๑	โครงการติดตั้งเครื่อง ออกกำลังกาย กลางแจ้ง หมู่ที่ ๑	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมหลังคาคลุม สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานอเนกประสงค์วัดกาหลง หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	บริเวณลาน อเนกประสงค์วัด กาหลง หมู่ที่ ๑ ต. กาหลง	กองช่าง	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๗					
๒	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงรางระบาย น้ำและฝาปิดราง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๒	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๘๐-๑.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. และปรับปรุงก่อสร้าง ฝารางระบายน้ำเหล็ก และคอนกรีต เสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้างบริเวณ เริ่มต้นหลังบ้านนายนพดล ศรีงาม ผ่อง ถึงบ้านนายเสวก แก้ววิชิต	๔๕๐,๐๐๐	บริเวณหลังบ้าน นายนพดล ศรีงาม ผ่อง ถึงบ้านนาย เสวก แก้ววิชิต หมู่ที่ ๒	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค. ๒๕๖๗					
๓	โครงการปรับปรุง ถนนทางเท้าคอนกรีต พิมพ์ลาย หมู่ที่ ๒	ถนนทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย กว้าง ๑.๐๐-๒.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนทางเท้า ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๔๘๐,๐๐๐	บริเวณถนนภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค. ๒๕๖๗					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๔	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงฝายปิดท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ที่ ๓	ก่อสร้างปรับปรุงฝายปิดท่อระบายน้ำ และก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ท่อระบายน้ำ ค. ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	บริเวณหมู่ที่ ๓	กองช่าง	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗					
๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ ๓	สะพานไม้ กว้าง ๑.๘๐ ม. ยาว ๒๒.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณสะพานไม้หน้าบ้าน นายชูลภ นาคสวาท	๓๐๐,๐๐๐	บริเวณสะพานไม้หน้า บ้านนายชูลภ นาค สวาท หมู่ที่ ๓	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค. ๒๕๖๗					
๖	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ ๔	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนหน้าบ้านนาย หิรัญ มีประเสริฐ ถึงถนนหน้าบ้านนางอัมพร คงมณี	๒๐๐,๐๐๐	บริเวณถนนหน้าบ้าน นายหิรัญ มีประเสริฐ ถึงถนนหน้าบ้านนาง อัมพร คงมณี หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๗	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ ๔	สะพานไม้ กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๒๓.๕๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณสะพานไม้ข้ามคลอง นาขวางข้างบ้านนายวินัย พ่วงบุญมาก	๔๙๐,๐๐๐	บริเวณสะพานไม้ข้าม คลองนาขวางข้างบ้าน นายวินัย พ่วงบุญมาก หมู่ที่ ๔	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค. ๒๕๖๗					
๘	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๕	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนหมู่บ้านนาขวาง	๔๙๕,๐๐๐	บริเวณถนนหมู่บ้านนา ขวาง หมู่ที่ ๕	กองช่าง	มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๗					
๙	โครงการก่อสร้างฝาย ปิดรางระบายน้ำ ค. ส.ล. หมู่ที่ ๖	ฝายราง กว้าง ๐.๖๐-๐.๘๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณรางระบายน้ำหลังบ้าน นางสาวขวัญใจ อินรวม	๑๒๐,๐๐๐	บริเวณรางระบายน้ำ หลังบ้านนางสาวขวัญ ใจ อินรวม หมู่ที่ ๖	กองช่าง	มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๗					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๑๐	โครงการปรับปรุงฝารองระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖	ฝารองระบายน้ำ กว้าง ๐.๖๐-๐.๘๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณรางระบายน้ำข้างบ้านนางเปา โห้งวังสกุล	๒๕๐,๐๐๐	บริเวณรางระบายน้ำข้างบ้านนางเปา โห้งวังสกุล หมู่ที่ ๖	กองช่าง						พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗
๑๑	โครงการปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗	สะพาน ค.ส.ล. กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณสะพานข้างศาลเจ้าพ่อกิมทั้ง	๔๙๕,๐๐๐	บริเวณสะพานข้างศาลเจ้าพ่อกิมทั้ง หมู่ที่ ๗	กองช่าง						มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๗
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนทางเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘	ถนนทางเท้า ค.ส.ล. กว้าง ๑.๕๐-๒.๐๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนทางเท้าข้างบ้านนายสุพจน์ องค์กรเอี่ยม	๑๐๐,๐๐๐	บริเวณถนนทางเท้าข้างบ้านนายสุพจน์ องค์กรเอี่ยม หมู่ที่ ๘	กองช่าง						มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างอาคารจุดตรวจประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	อาคารจุดตรวจ กว้าง ๒.๐๐-๓.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐-๕.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณสามแยกทางเข้าวัดแก้วมงคล	๓๐๐,๐๐๐	บริเวณสามแยกทางเข้าวัดแก้วมงคล หมู่ที่ ๗	กองช่าง						ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๗	กว้าง ๓๐.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณโรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง	๔๙๐,๐๐๐	บริเวณโรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง (เดิม) หมู่ที่ ๗	กองช่าง						ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕	วางท่อระบายน้ำภายในถนน ค.ส.ล. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำและประตูระบายน้ำ ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนนาขวาง ซอย ๒ ถึงคลองสุนัขหอน	๔๔๐,๐๐๐	บริเวณถนนนาขวาง ซอย ๒ ถึงคลองสุนัขหอน หมู่ที่ ๕	กองช่าง						ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๑๖	โครงการก่อสร้างทาง เท้าแผ่นสำเร็จ หมู่ที่ ๔	ติดตั้งแผ่นสำเร็จ กว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้างทางเท้า หน้าบ้านนางวิวรรณ จันทนราช ถึง บ้านนางวิภาวดี ลิเชียน	๑๐๐,๐๐๐	บริเวณบ้านนางวิวรรณ จันทนราช ถึงบ้านนาง วิภาวดี ลิเชียน หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗					
๑๗	โครงการก่อสร้าง ประตูเปิด-ปิด พร้อม รางระบายน้ำ, ท่อสูบ น้ำ และหลังคาโรง คลุม หมู่ที่ ๑,๖	ประตูเปิด-ปิด พร้อมรางระบายน้ำ, ท่อสูบน้ำ และหลังคาโรงคลุม สถานที่ก่อสร้างบริเวณรางระบาย น้ำหน้าบ้านนางแดง เกตุเรือง	๓๐๐,๐๐๐	รางระบายน้ำหน้าบ้าน นางแดง เกตุเรือง หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๗					
๑๘	โครงการก่อสร้าง ประตูเปิด-ปิด ราง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๕	ทำการติดตั้งประตูเปิด-ปิดรางระบาย น้ำและก่อสร้างฝาดปิดรางระบายน้ำ เหล็ก สถานที่ก่อสร้างบริเวณราง ระบายน้ำข้างบ้านนายขวัญชัย ปัน สุวรรณ ถึงคลองนาขวาง	๔๒๐,๐๐๐	บริเวณรางระบายน้ำข้าง บ้านนายขวัญชัย ปัน สุวรรณ ถึงคลองนาขวาง หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ก.พ. - เม.ย. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๙	โครงการก่อสร้าง ประตูเปิด-ปิด ราง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๕	ทำการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อม ฝาดปิดเหล็ก สถานที่ก่อสร้างบริเวณ รางระบายน้ำ ท้ายรางใกล้คลองนา ขวาง	๒๕๐,๐๐๐	บริเวณรางระบายน้ำ ท้ายรางใกล้คลองนา ขวาง หมู่ที่ ๕	กองช่าง	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๐	โครงการก่อสร้าง ประตูระบายน้ำ บริเวณระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ที่ ๒	รางระบายน้ำขนาด ๑.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. พร้อมก่อสร้างประตูเปิด- ปิด ทางระบายน้ำ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต้นจากบ้านนางปลิว สีสด ถึงบ้าน นายธงชัย พานทอง	๔๕๐,๐๐๐	บริเวณจากบ้านนางปลิว สีสด ถึงบ้านนายธงชัย พานทอง หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ธ.ค. ๒๕๖๖ - ก.พ. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๒๑	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงรางระบาย น้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๕๐- ๑.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านนาขวาง	๔๒๐,๐๐๐	บริเวณรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านนาขวาง หมู่ที่ ๔	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๒	โครงการก่อสร้างฝาย ปิดรางระบายน้ำ ค. ส.ล. หมู่ที่ ๕	ฝายปิด ค.ส.ล. กว้าง ๐.๔๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างบ้านนายวินัย แหยมโต ถึง คลองนาขวาง	๑๐๐,๐๐๐	บริเวณข้างบ้านนายวินัย แหยมโต ถึงคลองนา ขวาง หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗					
๒๓	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ที่ ๕	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. ความลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณเริ่มจากข้าง บ้านนางเดือนจิตต์ มากมูล ถึงคลอง นาขวาง	๒๐๐,๐๐๐	บริเวณข้างบ้านนาง เดือนจิตต์ มากมูล ถึง คลองนาขวาง หมู่ที่ ๕	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค. ๒๕๖๗					
๒๔	โครงการก่อสร้าง สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณราง ระบายน้ำหลังโรงเรียนวัดนาขวาง	๓๐๐,๐๐๐	บริเวณรางระบายน้ำ หลังโรงเรียนวัดนาขวาง หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖	๔ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๓ เม.ย. ๒๕๖๗	๓๐๐,๐๐๐	✓	✓	
๒๕	โครงการก่อสร้าง สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณราง ระบายน้ำข้ามบ้านนายสำอาง คงป้อ	๓๐๐,๐๐๐	บริเวณรางระบายน้ำ ข้ามบ้านนายสำอาง คง ป้อ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗					
๒๖	โครงการติดตั้ง ตะแกรงดักขยะ บริเวณรางระบาย น้ำ หมู่ที่ ๑,๓,๘	ติดตั้งตะแกรงดักขยะ บริเวณราง ระบาย หมู่ที่ ๑,๓,๘	๑๐๐,๐๐๐	รางระบาย หมู่ที่ ๑,๓,๘	กองช่าง	พ.ย. ๒๕๖๖	๔ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	✓	✓	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๒๗	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ ๓	สะพานไม้ กว้าง ๑.๘๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณ สะพานไม้หน้าบ้านนายสมบัติ สุข พร้อม หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	บริเวณสะพานไม้หน้า บ้านนายสมบัติ สุข พร้อม หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๘	โครงการปรับปรุงฝาย รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘	ฝายรางระบายน้ำขนาด ๐.๔๐-๐.๘๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณรางระบายน้ำภายในหมู่ที่ ๘	๒๕๐,๐๐๐	บริเวณรางระบายน้ำ ภายในหมู่ที่ ๘	กองช่าง	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๙	โครงการปรับปรุงราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ที่ ๘	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐-๐.๘๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณรางระบายน้ำภายในหมู่ที่ ๘	๓๕๐,๐๐๐	บริเวณรางระบายน้ำ ภายในหมู่ที่ ๘	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓๐	โครงการปรับปรุงราง ระบายน้ำและฝายปิด รางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงรางระบายน้ำและฝายปิดราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐- ๐.๓๕ ม. ยาว ๓๐.๐๐-๓๑.๐๐ ม. ความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๗๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบริเวณรางระบายน้ำ ข้างศาลา สิริอิโร	๒๐๐,๐๐๐	บริเวณรางระบายน้ำข้าง ศาลาสิริอิโร หมู่ที่ ๑	กองช่าง	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗					
รวม			๙,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ กลยุทธ์จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิตของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไปตามเป้าหมาย (✓)	
๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสว่าง หมู่ที่ ๕	ทำการติดตั้งเสาไฟฟ้า ติดตั้งสายไฟฟ้าโคมไฟฟ้าสองสว่าง ความยาว ๒๔๐.๐๐ ม. พร้อมติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้า สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนสายเลียบบคลองทุ่ง	๒๕๐,๐๐๐	บริเวณถนนสายเลียบบคลองทุ่ง หมู่ที่ ๕	กองช่าง	พ.ย. ๒๕๖๖ – ม.ค. ๒๕๖๗	๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ – ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๗	๒๕๐,๐๐๐	✓	✓	
๒	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสว่าง หมู่ที่ ๘	ติดตั้งเสาไฟฟ้า พาดสายไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสว่างและมาตรวัดไฟฟ้า สถานที่ก่อสร้างบริเวณภายในหมู่บ้านบน	๓๐๐,๐๐๐	บริเวณภายในหมู่บ้านบน หมู่ที่ ๘	กองช่าง	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๗					
รวม			๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๒.๓ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๑	โครงการขุดลอก คลองบางพลีน้อย หมู่ ที่ ๖	ขุดลอกคลอง กว้าง ๗.๐๐-๘.๐๐ ม. ยาว ๖๕๐.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลองบางพลีน้อย	๔๑๐,๐๐๐	บริเวณคลองบาง พลีน้อย หมู่ที่ ๖	กองช่าง	พ.ย. ๒๕๖๖	๒๔ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗	๔๑๐,๐๐๐	✓	✓	
๒	โครงการขุดลอก คลองเลียบบางทาง รถไฟ หมู่ที่ ๘	ขุดลอกคลองกว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลองส่งน้ำหน้า รพ.สต.บ้าน กาหลง	๑๕๐,๐๐๐	บริเวณคลองส่ง น้ำหน้า รพ.สต. บ้านกาหลง หมู่ที่ ๘	กองช่าง	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	โครงการขุดลอก คลองเลียบบางทางรถไฟ หมู่ที่ ๖	ขุดลอกคลอง กว้าง ๗.๐๐-๘.๐๐ ม. ยาว ๖๓๐.๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลองเลียบบางทางรถไฟ หมู่ที่ ๖	๔๐๐,๐๐๐	บริเวณคลองเลียบบาง ทางรถไฟ หมู่ที่ ๖	กองช่าง	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวม			๙๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๑๐,๐๐๐	-	-	

๒.๖ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๑	โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม	จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงาน	๓๐,๐๐๐	อบต.กาหลง	สำนักปลัด	ส.ค. ๒๕๖๗					
๒	โครงการพัฒนา บุคลากรอบต.กาหลง	จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรสังกัด อบต.กาหลง จำนวน ๕๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๖	๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖ - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๔๗,๕๙๕	✓	✓	
๓	โครงการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรม ราชินี	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เช่น จัดซุ้ม ป้าย พระบรมฉายาลักษณ์ จุดลงนามถวายพระพร นิทรรศการฯ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	อบต.กาหลง	สำนักปลัด	ธ.ค.๒๕๖๖, มิ.ย.-ส.ค. ๒๕๖๗	๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๒,๓๙๐	✓	✓	
๔	ค่าใช้จ่ายในการ อบรมการเลือกตั้ง	จัดฝึกอบรมการจัดการเลือกตั้งตามที่กฎหมาย กำหนดและดำเนินการส่งเสริมการเลือกตั้งฯ	๒๐๐,๐๐๐	อบต.กาหลง	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗					ดำเนินการกรณี มีการเลือกตั้งฯ
๕	โครงการให้ความรู้ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องพรบ.ภาษีที่ดินฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ	๕๐,๐๐๐	อบต.กาหลง	กองคลัง	ก.พ. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่างการ รวบรวมข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนารเมือง การบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๖	โครงการให้ความรู้ เรื่องภาษีป้าย	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีป้ายแก่ ผู้ประกอบการและประชาชน	๒๐,๐๐๐	อบต.กาหลง	กองคลัง	มี.ค. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่างการ รวบรวมข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย
		รวม	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๕๙,๙๘๕	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒.๓ กลยุทธ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๑	โครงการจัด ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม หรือการ ประชุมประชาคม ท้องถิ่น	ดำเนินการประชุมประชาคม เพื่อรับ ฟังปัญหาความต้องการและให้ข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชนในตำบลกาหลง ทั้งหมด ๘ หมู่	๓๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ตำบลกาหลง	สำนักปลัด	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๗	๑๖ - ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗	๑๕,๖๑๕	✓	✓	
๒	โครงการ strong - จิตพอเพียงต้านทุจริต	จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านและ ป้องกันการทุจริตให้แก่คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, พนักงานส่วนตำบล, ผู้นำชุมชนและประชาชน	๗,๐๐๐	อบต.กาหลง	สำนักปลัด	ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑,๒๕๐	✓	✓	
รวม			๓๗,๐๐๐	-	-	-	-	๑๖,๘๖๕			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๑	ทำความสะอาด Big Cleaning Day	จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดใน พื้นที่ตำบลกาหลง	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ ในตำบลกาหลง	กองสาธารณสุขฯ	ธ.ค. ๒๕๖๖ - ม.ค. ๒๕๖๗, มี.ย.-ส.ค. ๒๕๖๗	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๕,๑๔๔	✓	✓	
๒	อบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษโลก (อถล.)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษโลก (อถล.)	๒๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๗	๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗	๓๑,๖๗๐	✓	✓	
รวม			๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๖,๘๑๔	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิตของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไปตามเป้าหมาย (✓)	
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุตำบลกาหลง	๑๐๐,๐๐๐	อบต.กาหลง	สำนักปลัด	ก.พ., มิ.ย. ๒๕๖๗	๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๙,๓๕๐	✓	✓	
๒	โครงการฝึกอบรมจัดหาอาชีพเชิงปฏิบัติการให้แก่ประชาชนทั่วไป	จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลกาหลง	๕๐,๐๐๐	อบต.กาหลง	สำนักปลัด	ม.ค. ๒๕๖๗	๒๙ - ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗, ๒๑ - ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗ และ ๒๗ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗	๔๙,๘๔๘.๙๕	✓	✓	
รวม			๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๖๙,๑๙๘.๙๕	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒.๖ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิตของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไปตามเป้าหมาย (✓)	
๑	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมดับเพลิงให้แก่ตัวแทนประชาชนจำนวน ๕๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	อบต.กาหลง	สำนักปลัด	มิ.ย. ๒๕๖๗					
๒	ฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อสร้างเครือข่าย อปพร. จัดอบรมประชาชนจำนวน ๔๐ คน	๕๐,๐๐๐	อบต.กาหลง	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่างการรับสมัคร อปพร.
๓	ฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจำนวน ๔๘ คน	๑๓๐,๐๐๐	อบต.กาหลง	สำนักปลัด	พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๖					อยู่ระหว่างการสำรวจความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลกาหลง ได้รับการเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	อบต.กาหลง	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗					ไม่มีผู้ขอรับความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒.๖ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๕	รถดับเพลิงชนิด ๖ ล้อ	รถดับเพลิง ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า มีถังน้ำในตัว สามารถจุน้ำไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังโฟมเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร เครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร/นาที (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	๖,๕๐๐,๐๐๐	อบต.ภาพหลง	สำนักปลัด	ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่างดำเนินการ
		รวม	๖,๕๐๐,๐๐๐	-							

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๑	โครงการเปิดโลกวิชาการ สานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศ	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลการจัดการ เรียนการสอนของศพด.และผลงานของเด็ก ปฐมวัย	๔๐,๐๐๐	ศพด.บ้านกาหลง และ ศพด.วัดนาขวาง	กอง การศึกษาฯ	มี.ค. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	จัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง	๑๕๐,๕๕๒	ศพด.บ้านกาหลง และ ศพด.วัดนาขวาง	กอง การศึกษาฯ	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗					
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาแก่เด็ก ปฐมวัยและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ ศพด.ทั้ง ๒ แห่ง	๘๓,๑๓๕	ศพด.บ้านกาหลง และ ศพด.วัดนาขวาง	กอง การศึกษาฯ	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗					
๔	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ๒ แห่ง	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียน สังกัด สพฐ. ๒ แห่ง	๑,๑๗๑,๖๐๐	โรงเรียนวัดกาหลง และ โรงเรียนวัดนาขวาง	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๕๘๑,๔๐๐	✓	✓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ. ๒ แห่ง ศพด. ๒ แห่ง	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนและ เด็กปฐมวัยโรงเรียน สังกัด สพฐ. ๒ แห่ง, ศพด. ๒ แห่ง (วัสดุงานบ้าน งานครัว)	๖๖๒,๑๐๐	ศพด.บ้านกาหลง ศพด.วัดนาขวาง โรงเรียนวัดกาหลง โรงเรียนวัดนาขวาง	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๓๓๐,๑๕๑.๖๒	✓	✓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัยสังกัด ศพด. ๒ แห่ง	๖๐๔,๑๗๐	ศพด.บ้านกาหลง และ ศพด.วัดนาขวาง	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๔๖,๖๐๐	✓	✓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่กำหนด ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๗	โครงการประชุม ผู้ปกครอง	จัดประชุมผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย ศพด. ทั้ง ๒ แห่ง รวม ๒ ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	ศพด.บ้านกาหลง และ ศพด.วัดนาขวาง	กองการศึกษาฯ	พ.ย. ๒๕๖๖, มิ.ย. ๒๕๖๗	๙ - ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๖	-	✓	✓	
๘	โครงการวันเด็ก แห่งชาติองค์การ บริหารส่วนตำบล กาหลง	จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ตำบลกาหลง	กองการศึกษาฯ	ธ.ค. ๒๕๖๖ -ม.ค. ๒๕๖๗	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗	๗๐,๐๐๐	✓	✓	
๙	โครงการพัฒนา ศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลกาหลง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ตำบลกาหลง	กองการศึกษาฯ	มิ.ย. ๒๕๖๗					
๑๐	โครงการส่งเสริม ทักษะทางวิชาการ เด็กปฐมวัย ศพด. องค์การบริหารส่วน ตำบลกาหลง	จัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้ทาง วิชาการแก่เด็กปฐมวัย ศพด. ทั้ง ๒ แห่ง	๓๐,๐๐๐	ศพด.บ้านกาหลง และ ศพด.วัดนาขวาง	กองการศึกษาฯ	ก.พ. ๒๕๖๗	๑๕ - ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗	๔,๘๔๓.๘๙	✓	✓	
๑๑	โครงการบัณฑิตน้อย	จัดกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติและ เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้นให้แก่เด็กปฐมวัย สังกัด ศพด. ทั้ง ๒ แห่ง	๓๐,๐๐๐	ศพด.บ้านกาหลง และ ศพด.วัดนาขวาง	กองการศึกษาฯ	มี.ค. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๒	โครงการค่าย ภาษาอังกฤษ (English Camp)	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน ทักษะภาษาอังกฤษแก่เด็กและ เยาวชนในพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ตำบลกาหลง	กองการศึกษาฯ	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗					

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่กำหนด ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๑๓	โครงการส่งเสริม ความปลอดภัยของ เด็กปฐมวัยและ ผู้ปกครองในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ แก่ เด็กปฐมวัย และผู้ปกครอง ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. กาหลง	๕๐,๐๐๐	ศพด.บ้านกาหลง และ ศพด.วัดนาขวาง	กองการศึกษาฯ	พ.ย. ๒๕๖๖	๙ - ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๖	๒,๓๕๐	✓	✓	
๑๔	โครงการฝึกสอน ว่ายน้ำ	นำเด็กไปฝึกสอนว่ายน้ำ ๑ หลักสูตร/ ปี	๑๐๐,๐๐๐	สระน้ำของ ราชการหรือ เอกชนที่ได้ มาตรฐาน	กองการศึกษาฯ	มี.ย. - ก.ค. ๒๕๖๗					
๑๕	ชั้นวางรองเท้าเด็ก	ชั้นวางรองเท้าเด็ก จำนวน ๔ ตัว ตัวละ ๖,๐๐๐ บาท ขนาด ๓๐ ซม. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. ลึก ๓๐ ซม. สูง ๑๑๐ ซม. (ไม่ มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	๒๔,๐๐๐	ศพด.บ้านกาหลง และ ศพด.วัดนาขวาง	กองการศึกษาฯ	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๖	ชุดโต๊ะอนุบาล พร้อมเก้าอี้	ชุดโต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้ ขนาด ๖ ที่นั่ง จำนวน ๑๕ ชุด ชุดละ ๗,๐๐๐ บาท โต๊ะกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. ลึก ๑๘๐ ซม. สูง ๕๕ ซม (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์)	๑๐๕,๐๐๐	ศพด.บ้านกาหลง และ ศพด.วัดนาขวาง	กองการศึกษาฯ	มี.ค. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวม			๓,๓๗๐,๔๕๗	-	-	-	-	๑,๒๓๕,๓๔๕.๕๑	-	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่กำหนด ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๑	โครงการจัดกิจกรรม แห่เทียนพรรษา	จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๑ ครั้ง/ ปี	๔๐,๐๐๐	วัดในพื้นที่ ตำบลกาหลง	กองการศึกษาฯ	ก.ค. ๒๕๖๗					
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด (กาหลงเกมส์)	จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กและ เยาวชนในพื้นที่ ๑ ครั้ง/ปี	๒๐๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ตำบลกาหลง	กองการศึกษาฯ	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗					
๓	โครงการสืบสานงาน ประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอย กระทง	๑๐๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ตำบลกาหลง	กองการศึกษาฯ	พ.ย. ๒๕๖๖	๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖	๒๔,๒๐๖.๔๐	✓	✓	
๔	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน	จัดกิจกรรมบูรณาการในการพัฒนา ท้องถิ่นร่วมกันระหว่าง วัด โรงเรียน ผู้นำชุมชน ประชาชนในตำบลกาหลง	๕๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ตำบลกาหลง	กองการศึกษาฯ	ธ.ค. ๒๕๖๖- ม.ค. ๒๕๖๗, มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๗	๕ และ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๖,๑๗๖	✓	✓	
รวม			๓๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๐,๓๘๒.๔			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิตของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไปตามเป้าหมาย (✓)	
๑	รณรงค์ผลิตภัณฑอาหารปลอดภัย	รณรงค์ตรวจสอบร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหาร และตลาดนัดในตำบลกาหลง	๓๐,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลกาหลง	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗					ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด	ดำเนินการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลกาหลง	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	✓	
๓	การดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลกาหลง	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ อสม. ตำบลกาหลง เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่	๖๐,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลกาหลง	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗					ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลกาหลง	กองสาธารณสุขฯ	ธ.ค. ๒๕๖๖- ก.พ. ๒๕๖๗	๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗	๒๘,๒๒๐	✓	✓	
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตำบลกาหลง	รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดหรือศึกษาดูงาน การจัดการดูแลบำบัด ผู้ป่วยยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลกาหลง	กองสาธารณสุขฯ	มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๗					
รวม			๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๘,๒๒๐	-	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ

๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๑	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชตติยราชนารี	สำรวจข้อมูลสุนัขและแมวและ ตั้งหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข,แมว ใน พื้นที่ อบต.กาหลง	๔๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ตำบลกาหลง	กองสาธารณสุขฯ	มี.ค. - พ.ค. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข เช่น โครงการอบรม หมอบ้านในพระราชประสงค์ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา เสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ วดี ฯลฯ	อุดหนุนชุมชนเพื่อดำเนินการ หรือดำเนินการจัดกิจกรรม ด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ตำบลกาหลง	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗					จะดำเนินการเมื่อ ได้รับแจ้งขอรับเงิน อุดหนุนจากชุมชน หรือชุมชนต้องการ ให้ อบต. ดำเนินการแทน
รวม			๒๐๐,๐๐๐	-							

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ

๕ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การควบคุมโรคติดต่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิตของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไปตามเป้าหมาย (✓)	
๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลางกรณีเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่, การดัดแปลงเครื่องยนต์ หรือการซ่อมแซมตัวถังรถยนต์ หรือรถบรรทุกขยยะ เป็นต้น	๕๐๐,๐๐๐	อบต.กาหลง	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗					ไม่มีการดำเนินการในรอบระยะเวลา ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗
รวม			๕๐๐,๐๐๐	-							

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๑	การจัดการขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลกาหลง	๔๙๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ตำบลกาหลง	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๕๒,๓๔๓.๓๖	✓	✓	
๒	การจัดการขยะ อันตรายชุมชน	จัดเก็บและคัดแยกขยะอันตรายใน ชุมชน	๑๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ตำบลกาหลง	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	✓	
รวม			๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๕๒,๓๔๓.๓๖	-	-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่กำหนด ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๑	รณรงค์อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและ/หรือ การจัดการขยะมูล ฝอย	จัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและ/หรือในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ตำบลกาหลง	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	✓	✓	
๒	โครงการเฝ้าระวัง และฟื้นฟูคุณภาพน้ำ ในคลองพื้นที่ตำบล กาหลง	ตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลอง ใน พื้นที่ตำบลกาหลง	๒๕,๐๐๐	ในพื้นที่ ตำบลกาหลง	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค., พ.ค., ก.ย. ๒๕๖๗	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๔,๗๖๕	✓	✓	
รวม			๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	๔๔,๗๖๕	-	-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิตของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไปตามเป้าหมาย (✓)	
๑	โครงการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑	โดยดำเนินการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมพิมพ์ลายขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร ความยาว ๖๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร ส่วนที่ ๒ กว้าง ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๘ ตารางเมตร สถานที่บริเวณ บ้านนางแดง เกตุเรือง รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	บริเวณบ้านนางแดง เกตุเรือง หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗	๓๐๐,๐๐๐	✓	✓	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑	โดยดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร บริเวณศาลพ่อปู่ใน หลังวัดกาหลง รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	บริเวณศาลพ่อปู่ใน หลังวัดกาหลง หมู่ที่ ๑	กองช่าง	พ.ย. ๒๕๖๖- ก.พ. ๒๕๖๗	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗	๔๙๕,๐๐๐	✓	✓	
๓	โครงการก่อสร้างประตูน้ำและย้ายโครงสร้างอาคารคลุมพร้อมเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๑	โดยดำเนินการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ พร้อมพื้นสถานีสูบน้ำ ค.ส.ล. และทำการย้ายโครงสร้างอาคารคลุมเดิมพร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำเดิม แผ่นดักขยะ แห่งที่ ๒ ไปยังสถานที่บริเวณสถานีสูบน้ำ ศาลพ่อปู่ใน แห่งที่ ๒ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	บริเวณสถานีสูบน้ำ ศาลพ่อปู่ใน แห่งที่ ๒ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่างดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิตของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไปตามเป้าหมาย (✓)	
๔	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ แห่งที่ ๑ หมู่ที่ ๑	โดยดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างอาคารคลุมเครื่องสูบน้ำ สถานที่บริเวณศาลพ่อปู่วัดกาหลง รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	บริเวณศาลพ่อปู่วัดกาหลง หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ธ.ค. ๒๕๖๖- ก.พ. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และประตูเปิด-ปิด น้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๑	โดยดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ประตูเปิด-ปิด พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้า ๓ เฟส บริเวณบ้านนายรณันท์ อินทร์ประเสริฐ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	บริเวณบ้านนายรณันท์ อินทร์ประเสริฐ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	มี.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑	เสริมผิวถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ เมตร พร้อมพิมพ์ลายคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร บริเวณชุมชนบ้านกาหลงบน บ้านนายรณันท์ อินทร์ประเสริฐ - บ้านนางจันทน์ ปิ่นวิถี รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	บริเวณบ้านนายรณันท์ อินทร์ประเสริฐ และบ้านนางจันทน์ ปิ่นวิถี หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างประตูน้ำเปิด - ปิด ปากรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕	ทำการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมประตู เปิด-ปิด ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณปากรางชุมชนบ้านนางวิไล แหยมโต รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	บริเวณปากรางชุมชนบ้านนางวิไล แหยมโต หมู่ที่ ๕	กองช่าง	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๗					

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่กำหนด ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๘	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕	ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร พร้อมฝา ปิด ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร บริเวณบ้านนายสมบัติ บุญยั้งยงค์ ถึง ถนนพระราม๒ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	บริเวณ บ้านนายสมบัติ บุญยั้งยงค์ ถึงถนนพระราม ๒ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	จ.ค. ๒๕๖๖ -มี.ค. ๒๕๖๗	๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๗	๔๘๐,๐๐๐	✓	✓	
๙	โครงการขุดลอกคลอง ทุ่ง หมู่ที่ ๕	ดำเนินการขุดลอกคลองทุ่ง ขนาด กว้าง ๔-๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร บริเวณคลองทุ่ง	๔๙๐,๐๐๐	คลองทุ่ง หมู่ที่ ๕	กองช่าง	พ.ย. ๒๕๖๖- ม.ค. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๐	โครงการปรับปรุง สะพานทางเดิน หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงสะพานไม้เดิมขนาด กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร บริเวณ หน้าร้านนายชุมพล (เอ็กซ์) ภู่มศรี รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๗๐,๐๐๐	บริเวณหน้าร้าน นายชุมพล (เอ็กซ์) ภู่มศรี หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๖	๒๑ จ.ค. ๒๕๖๖ - ๓ ก.พ. ๒๕๖๗	๗๐,๐๐๐	✓	✓	
๑๑	โครงการปรับปรุง สะพานไม้ข้ามคลอง หมู่ ที่ ๖	ปรับปรุงสะพานไม้เดิม ขนาดกว้าง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร บริเวณปากคลองบางพลีใหญ่ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	บริเวณปากคลอง บางพลีใหญ่	กองช่าง	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๒	โครงการเสริมผิวถนน ทางเดิน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖	ดำเนินการเทเสริมผิวถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมพิมพ์ลาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๕ ตารางเมตร ความยาวเฉลี่ย ๑๑๕ เมตร บริเวณ ซอยปู่แฝง ถึง ซอยเชื่อม หมู่ที่ ๘	๓๐๐,๐๐๐	บริเวณซอยปู่แฝง ถึงซอยเชื่อม ระหว่างหมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๖	กองช่าง	จ.ค. ๒๕๖๖- ก.พ. ๒๕๖๗	๗ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๖ เม.ย. ๒๕๖๗	๓๐๐,๐๐๐	✓	✓	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาที่กำหนด ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๑๓	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ที่ ๘	ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค. ส.ล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า ๒๓ เมตร พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านนางสังเวียน เขียวพยับ ถึง บ้านนายสุพจน์ องค์กรเอี่ยม รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	บริเวณบ้าน นางสังเวียน เขียวพยับ ถึง บ้านนายสุพจน์ องค์กรเอี่ยม หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๗					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
		รวม	๔,๑๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๖๔๕,๐๐๐	-	-	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และส่งเสริมสินค้า OTOP

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่กำหนด ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๑	โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	จัดฝึกอบรมและกิจกรรมให้ความรู้ แก่ประชาชนประชาชน ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	ในพื้นที่ ตำบลกาหลง	สำนักปลัด	ม.ย. - ส.ค. ๒๕๖๗					
		รวม	๕๐,๐๐๐	-							

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๖.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด/ผลผลิต ของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาที่กำหนด ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ
							ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (✓)	เป็นไป ตาม เป้าหมาย (✓)	
๑	โครงการจัดทำสื่อ การท่องเที่ยว	๑) จัดทำสารคดีท่องเที่ยวภายในเขต ๒) จัดทำวารสารท่องเที่ยว	๕๐,๐๐๐	อบต.ภาพหลง	สำนักปลัด	ธ.ค. ๒๕๖๖- ม.ค. ๒๕๖๗	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	✓	✓	
๒	โครงการมัคคุเทศก์ ชุมชน	จัดอบรมให้แก่แกนนำเด็ก, เยาวชน และผู้นำชุมชน	๕๐,๐๐๐	อบต.ภาพหลง	สำนักปลัด	พ.ค. ๒๕๖๗					
๓	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิถีชีวิตนาเกลือ หมู่ที่ ๘	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ให้แก่ประชาชนและ นักท่องเที่ยว	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ภาพหลง	สำนักปลัด	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๗	๔ และ ๘ ก.พ. ๒๕๖๗	๔๕,๒๘๕	✓	✓	
รวม			๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๙๕,๒๘๕	-	-	